



PLAN RECONSTRUYE  
VALLADOLID

PROGRAMACIÓN Y AFECCIONES DE OBRAS EN ESPACIO PUBLICO  
ACTUALIZACIÓN JULIO 2024



### OBJETIVOS DEL PLAN RECONSTRUYE

El “PLAN RECONSTRUYE” se configura como un instrumento de planificación implementado por el Ayuntamiento de Valladolid con el objeto de paliar el impacto negativo que se genera en las actividades económicas de la ciudad cada vez que se acometen obras de gran envergadura.

A tal fin, dicho instrumento contempla:

- Elaboración de un programa publicado en web municipal de las obras en las calles y espacio público de la ciudad, avisando con antelación suficiente al comercio y hostelería de la zona afectada, para que puedan planificar su campaña de compras y alterar en la menor medida posible sus ventas, agilizando la ejecución de las obras y causando las menores molestias.
- Especial consideración en el establecimiento del cronograma de las actuaciones en orden a minimizar las molestias e interferencias de los trabajos que se acometan (campaña de conservación y renovación de asfaltado concentrada en los meses estivales en que existe menor intensidad de uso de los espacios afectados, coordinación de actuaciones de reurbanizado en superficie y de renovación de infraestructuras en el subsuelo, etc.)
- Implementación de los medios necesarios para tener una interlocución rápida y eficaz entre el Ayuntamiento, las empresas constructoras, las tiendas, comercios, actividades económicas en general y los vecinos de las zonas en obras.
- Establecimiento de una comunicación oportuna a los afectados por las ejecuciones de las obras, ofreciendo información para proceder, en su caso, al trámite de quejas, sugerencias o reclamaciones.

### INFORMACIÓN GENERAL Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA

[www.valladolid.es](http://www.valladolid.es)

### CAUCES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y TRANSMISIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

| ENTIDAD                               | CANAL DE CONTACTO  |                                   |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                                       | telefono           | correo-e                          |
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID            | 010<br>983 100 105 | iqs@ava.es                        |
| EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL ) | 900 345 128        | usuarios@aquavall.es              |
| SOMACYL - RED DE CALOR-               | 983 362 888        | acometidasredesdecalor@somacyl.es |



## RELACIÓN DE ACTUACIONES

| TIPO DE ACTUACIÓN  |                               | NÚM DE ACTUACIONES PROGRAMADAS JULIO 2024                            |
|--|-------------------------------|--|
| ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD |                               | 18 actuaciones   |
| ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD   |                               | 55 actuaciones (incluyendo 20 actuaciones en campaña de reasfaltado) |
| ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA                  |                               | 5 actuaciones  |
| ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE COMERCIO, MERCADOS Y CONSUMO          |                               | 2 actuaciones  |
| ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL "AGUA DE VALLADOLID" (AQUAVALL )         |                               | 16 actuaciones   |
| ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)           | -FASE PARQUESOL ÁREA 1        | 3 actuaciones  |
|  | -FASE PARQUESOL AREA 2        | 9 actuaciones  |
|  | -FASE PARQUESOL AREA 3        | 12 actuaciones   |
|  | -FASE PARQUESOL AREA 4-       | 4 actuaciones  |
|  | -FASE 6-7-8.2 (EN EJECUCIÓN)- | 3 actuaciones  |
| ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO             |                               | 1 actuación  |
| <b>TOTAL</b>   |                               | <b>128 actuaciones</b>   |

En términos relativos, durante el periodo abril-julio 2024 se ha producido una variación de un -40,74 % sobre el número de actuaciones programadas

| número de actuaciones programadas abril 2024 | número de actuaciones programadas julio 2024 | variación porcentual %                |
|--|--|---------------------------------------|
| 216  | 128  | $[(128/216) - 1] \times 100 = -40,74$ |



## ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO          | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL                |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |                         |                       | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|   |                               |   | INICIO                            | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE                   | DESVÍO                |                      |                   |
| 1 | CARRETERA DE LAS ARCAS REALES | URBANIZACIÓN COMPLETA   | EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO          |          | PEATONAL Y RODADA    | TOTAL                   | PPOR VÁZQUEZ MENCHACA | BUS                  | ALTO<br>          |
| 2 | JUAN CARLOS I                 | ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES –TRAMO SUR-            | EN EJECUCIÓN HASTA OCTUBRE        |          | PEATONAL Y RODADA    | CORTE PARCIAL           |                       |                      | ALTO<br>          |
| 3 | PLAZA RAFAEL CANO-CALLE SALUD | IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR URBANO                                   | EN EJECUCIÓN HASTA DICIEMBRE 2024 |          | PEATONAL             | SIN CORTE               | SIN DESVIO            |                      | BAJO<br>          |
| 4 | POLIGONO DE SAN CRISTÓBAL     | ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES EN VIARIO DEL POLIGONO | EN EJECUCIÓN HASTA ABRIL 2025     |          | PEATONAL Y RODADO    | CORTE ACERA Y UN CARRIL | SIN DESVIO            |                      | MEDIO<br>         |

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO     | TIPO DE ACTUACIÓN  | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |                    |            | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|--------------------------|--|--------------------|----------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|-------------------|
|   |                          |  | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE              | DESVÍO     |                      |                   |
| 5 | PASEO ISABEL LA CATÓLICA | ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES               | JULIO              | 7 MESES  | PEATONAL             | SIN CORTE          | SIN DESVIO |                      | MEDIO<br>         |
| 6 | MISES                    | ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES –TRAMO NORTE- | JULIO              | 4 MESES  | PEATONAL             |                    |            |                      | BAJO<br>          |
| 7 | LA OVERUELA              | ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES               | JULIO              | 4 MESES  | PEATONAL             | CORTE PISTA ACTUAL | SIN DESVIO |                      | MEDIO<br>         |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                              | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL |           | AFECCIÓN A MOVILIDAD |                       |                   | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|---|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|    |   |   | INICIO             | DURACIÓN  | TIPO                 | CORTE                 | DESVÍO            |                      |                   |
| 8  | PARQUE DEL MEDIODÍA DE PARQUESOL                  | ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES  | AGOSTO             | 3,5 MESES | PEATONAL             |                       |                   |                      | BAJO<br>          |
| 9  | CALLE VELETA (ENTRE CONTIENDAS Y PLAZA PORTICADA) | IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR URBANO   | AGOSTO             | 9 MESES   | PEATONAL             | CORTE TOTAL           | SIN DESVIO        |                      | BAJO<br>          |
| 10 | CALLE ERAS-AVDA GIJÓN                             | INTERCONEXIÓN DEL CARRIL BICI DE LA C/ MIESES CON AV. GIJÓN, AV. SALAMANCA Y C/ CANAL | AGOSTO             | 8 MESES   | PEATONAL Y RODADA    | CORTE ACERA Y CALZADA | POR ACERA OPUESTA |                      | ALTO<br>          |



|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO   | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |               |                         | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|------------------------|---|--------------------|----------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|    |                        |   | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE         | DESVÍO                  |                      |                   |
| 11 | JUAN CARLOS I          | TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO CEIP NARCISO ALONSO CORTÉS  | NOVIEMBRE          | 3 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE PARCIAL | SIN DESVÍO              |                      | MEDIO<br>         |
| 12 | PASEO JARDÍN BOTÁNICO  | TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP MIGUEL DELIBES EN TRAMO DE CALLE COMPRENDIDO ENTRE FUENTE EL SOL Y MADESELVA                    | NOVIEMBRE          | 3 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL   | POR CALLE PASEO OBREGÓN | BUS CENTRO SALUD     | ALTO<br>          |
| 13 | MANUEL SILVELA         | TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP TIERNO GALVÁN EN TRAMO DE CALLE COMPRENDIDO ENTRE JUAN MARTÍNEZ VILLER GAS Y HERNANDO DE ACUÑA. | NOVIEMBRE          | 3 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL   | SIN DESVÍO              |                      | ALTO<br>          |
| 14 | DON SANCHO Y LA MERCED | TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO IES LA MERCED  | NOVIEMBRE          | 1 MES    | PEATONAL             | CORTE PARCIAL | SIN DESVÍO              |                      | MEDIO<br>         |
| 15 | MORENA                 | TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP MARIA TERESA IÑIGO DE TORO  | NOVIEMBRE          | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADO    | CORTE PARCIAL | POR CALLE ERAS Y MIESES | BUS                  | ALTO<br>          |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO   | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |               |                           | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|--|---|--------------------|----------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
|    |  |   | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE         | DESVÍO                    |                      |                   |
| 16 | CAMINO VIEJO ZARATÁN (DESDE PARQUE VILLA DEL PRADO HASTA LIMITE TÉRMINO MUNICIPAL) | EJECUCIÓN DE TRAMO CICLABLE   | DICIEMBRE          | 3 MESES  | PEATONAL             |               |                           |                      | BAJO<br>          |
| 17 | JUAN CARLOS I  | ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES –TRAMO NORTE- DESDE CALLE PUENTE LA REINA A CALLE FAISÁN | DICIEMBRE          | 4 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE PARCIAL |                           | BUS                  | ALTO<br>          |
| 18 | PUENTE DE PONIENTE (ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y GLORIA FUERTES)                     | REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE   | DICIEMBRE          | 12 MESES | PEATONAL Y RODADA    | CORTE PARCIAL | PUENTE ISABEL LA CATÓLICA | BUS                  | ALTO<br>          |

### ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO      | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL            |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |             |  | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|----------|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
|   |                           |   | INICIO                        | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE       | DESVÍO                                       |                      |                   |
| 1 | GRANJA - CURVADA          | 2ª RAMPA EN CONTINUIDAD CON LA 1ª YA EJECUTADA. COMPLETAR ITINERARIO ACCESIBLE    | EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO     |          | PEATONAL             | CORTE TOTAL | POR CALLE CURVADA                            |                      | BAJO<br>          |
| 2 | PENITENCIA                | ENSANCHE / RENOVACIÓN DE ACERAS (Nº SRA. - AV. PALENCIA)                          | EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO     |          | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL | POR CALLES SAN PEDRO Y QUEBRADA              | VADOS                | ALTO<br>          |
| 3 | COINVASA                  | REURBANIZACIÓN ACERA + MEDIA CALZADA (LADO PAR). HUNDIMIENTO GENERALIZADO         | EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO     |          | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL | POR CALLE S. SEBASTIAN Y NUEVO VIAL APARCAM. | VADOS                | MEDIO<br>         |
| 4 | DR. QUEMADA (TRAS N.A.C.) | RECONSTRUCCIÓN Y ENSANCHE ACERA TRASERA VIVIENDAS N. A. CORTÉS, SANEAMIENTO, MURO | EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE |          | PEATONAL             | CORTE ACERA | POR CALLE NARCISO A. CORTÉS                  |                      | BAJO<br>          |



|   |                           |   |                               |                   |                             |                       |  |      |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------|
| 5 | FERROCARRIL               | REORDENACIÓN, SUPRESIÓN APARCAMIENTOS EN LÍNEA, AMPLIACIÓN DE ACERA | EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE | PEATONAL Y RODADA | CORTE TOTAL CALZADA         | POR CALLE DOS DE MAYO | VADOS                                  | ALTO |
| 6 | MIRABEL                   | RENOVACIÓN DE ACERAS (DE STA. TERESA A S. NICOLÁS)                  | EN EJECUCIÓN HASTA OCTUBRE    | PEATONAL Y RODADA | CORTE ACERA Y UN CARRIL     | POR ACDERA OPUESTA    | VADOS RESIDENCIA ANCIANOS JCYL         | ALTO |
| 7 | VIADUCTO ARCO DE LADRILLO | OBRA EMERGENCIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO RODADO     | EN EJECUCIÓN HASTA ABRIL 2025 | RODADA            | CORTE UN CARRIL POR SENTIDO | SIN DESVÍO            | AUTOBUSES INTERURBANOS Y TRÁFICO GRAL. | ALTO |

|       | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO  | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |                                     |                                      | OTRAS INTERFERENCIAS         | GRADO DE AFECCIÓN |
|-------|---|---|--------------------|----------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|       |   |   | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE                               | DESVÍO                               |                              |                   |
| 8     | SERRANO + FRENTE IGLESIA                                    | REURBANIZACIÓN COMPLETA (SERRANO + ACERA FRENTE IGLESIA)  | JULIO              | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL                         | POR CALLE CABALLERO Y PZA DR QUEMADA |                              | BAJO              |
| 9     | PEÑA DE FRANCIA   | ENSANCHE ACERA COLEGIO Y RENOV. DE AMBAS, CAPA RODADURA (SE PIERDEN PLAZAS)   | JULIO              | 3 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL                         | POR CALLE MADRE DE DIOS              | VADOS COLEGIO                | MEDIO             |
| 10-29 | MÚLTIPLES VIALES EN TODA LA CIUDAD (según desglose adjunto) | CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS (SELLADO DE JUNTAS, EXTENDIDO DE SLOURRY, FRESADO, EXTENDIDO DE AGLOMERADOS EN CALIENTE, ETC) | JULIO              | 2 MESES  | RODADA               | CORTES DE CALZADAS PPERIODOS BREVES | POR VIARIO ADYACENTE                 | TRÁFICO GRAL., VADOS, BUS... | ALTA              |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL |           | AFECCIÓN A MOVILIDAD |                      |                               | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|----------------------|---|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
|    |                      |   | INICIO             | DURACIÓN  | TIPO                 | CORTE                | DESVÍO                        |                      |                   |
| 30 | GARCÍA VALLADOLID    | REURBANIZACIÓN COMPLETA   | AGOSTO             | 3 MESES   | PEATONAL Y RODADA    | TOTAL                | POR C/ FERROCARRIL            | VADOS                | MEDIO             |
| 31 | SALUD                | RENOVACIÓN ACERA VIVIENDAS ENTRE LOS Nº 24 Y 30   | AGOSTO             | 2 MESES   | PEATONAL             | ACERA                | ACERA OPUESTA                 | VADOS                | MEDIO             |
| 32 | BURGOS               | CARRIL BICI DE POLICÍA MUNICIPAL A COINVASA   | AGOSTO             | 1 MES     | PEATONAL             | CORTE PARCIAL ACERA  | SIN DESVÍO                    | VADOS BUS POLICIA    | BAJO              |
| 33 | SALVIA               | RECONSTRUCCIÓN VARIOS TRAMOS DE CALZADA DE HORMIGÓN                                     | AGOSTO             | 1 MES     | RODADA               | CORTE TOTAL CALZADA  | POR CALLES MUÉRDAGO Y JACINTO | VADOS                | BAJO              |
| 34 | FUENTE EL SOL        | REBAJES - OREJA NUEVO PASO PEATONES A LA ALTURA DEL Nº 2( PASA AL CONTRATO PARADAS BUS) | AGOSTO             | 0,5 MESES | PEATONAL             | CORTE PUNTUAL ACERAS | SIN DESVIO                    | BUS                  | ALTO              |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO | TIPO DE ACTUACIÓN  | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |                            |            | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|----------------------|--|--------------------|----------|----------------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|    |                      |  | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE                      | DESVÍO     |                      |                   |
| 35 | TRANSICIÓN           | URBANIZACIÓN LADO PAR (OPUESTO A CUARTELES), DESDE ARCA REAL A Pº ARCO DE LADRILLO | SEPTIEMBRE         | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | PARCIAL ACERAS Y UN CARRIL | SIN DESVIO | VADOS                | ALTO              |



|    |   |  |            |         |                        |                         |  |       |           |
|----|---|--|------------|---------|------------------------|-------------------------|--|-------|-----------|
| 36 | EBRO  | URBANIZACIÓN COMPLETA, ENSANCHE ACERAS, ACERA PROV. EN LADO VIUDAS                     | SEPTIEMBRE | 3 MESES | PEATONAL Y RODADA      | CORTE TOTAL             | POR CALLE GENEFRAL SHELLY                | VADOS | MEDIO<br> |
| 37 | ZAMORA  | MODIFICAR/AÑADIR/DESDOBLAR 42 REBAJES PEAT. Y CICLISTAS APROB. EN PART. Y ASIG. C.M.U. | SEPTIEMBRE | 3 MESES | PEATONAL Y CARRIL BICI | CORTES PUNTUALES        | SIN DESVIO                               |       | BAJO<br>  |
| 38 | ALCOHOLERA (DE LA)                                | ENSANCHE CON ACERAS (FALTA UNA) Y CALZADA DIFERENCIADAS (VALPARAÍSO - AV. ZAMORA)      | SEPTIEMBRE | 2 MESES | RODADA                 | CORTE CALZADA           | POR CALLE GUARANIES Y CNO VIEJO SIMANCAS | VADOS | MEDIO<br> |
| 39 | M. SUANCES - ALPUJARRAS                           | URBANIZACIÓN PLAZA - ZONA VERDE M. SUANCES - C. ARTECHE - ALPUJARRAS - SERENA          | SEPTIEMBRE | 3 MESES | PEATONAL               | PARCIAL PEATONAL        | SIN DESCVÍO                              | ---   | BAJO<br>  |
| 40 | ANTIGUA CARRETERA N-620 (CRUCE SOBRE RONDA NORTE) | ELIMINACIÓN IMPOSTAS PELIGROSAS Y CONSOLIDACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN DEL TRÁFICO     | SEPTIEMBRE | 3 MESES | RODADA                 | CORTE PUNTUAL UN CARRIL | SIN DESVÍO                               |       | BAJO<br>  |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO        | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |  |                                | OTRAS INTERFERENCIAS                | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|-----------------------------|---|--------------------|----------|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|    |                             |   | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE                                  | DESVÍO                         |                                     |                   |
| 41 | TENERÍAS                    | SUSTITUIR ESCALERAS POR RAMPAS  | OCTUBRE            | 1 MES    | PEATONAL             | CORTE ACERA                            | POR RESTO PLAZA                |                                     | BAJO<br>          |
| 42 | JUAN DE AUSTRIA (PLAZA)     | ACERA LEVANTADA, DEL PUENTE J. AUSTRIA A EL CORTE INGÉS. REORDENAR CON P. Y J.      | OCTUBRE            | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE ACERA Y UN CARRIL                | POR PARQUE ANEXO               | PUNTUALMENTE VADO DE EL CORTE INGÉS | MEDIO<br>         |
| 43 | ALCOHOLERA (DE LA)          | CONSTRUCCIÓN DE ACERA ENTRE Nº 5 Y ATALAYA, SUPRIMIENDO LA OPUESTA Y DESPL. CALZADA | OCTUBRE            | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE ACERAS Y UN CARRIL               | POR ACERA PARALELA             | VADOS                               | MEDIO<br>         |
| 44 | ANETO (PARC. SIST. GRALES.) | DESESCOMBRO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HIDROSIEMBRA...                                  | OCTUBRE            | 2 MESES  | PEATONAL             | CORTE PUNTUAL ACERA                    | POR ACERA OPUESTA              |                                     | BAJO<br>          |
| 45 | CARTAGENA                   | REURBANIZACIÓN COMPLETA CON ENSANCHE DE ACERAS... (EMBAJADORES - CAAMAÑO)           | OCTUBRE            | 3 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL                            | POR CALLES ZAPADORES Y HORNIJA | VADOS                               | MEDIO<br>         |
| 46 | CAÑADA VALDESTILLAS         | NUEVOS PASOS DE PEATONES Y PARADAS BUS + REPARACIONES VÍAS DE SERVICIO              | OCTUBRE            | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTES PUNTUALES ACERAS Y VÍA SERVICIO | SIN DESVIO                     | VADOS PARADA BUS                    | BAJO<br>          |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO   | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |             |  | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|------------------------|---|--------------------|----------|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
|    |                        |   | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE       | DESVÍO                                       |                      |                   |
| 47 | ANTONIO ROYO VILLANOVA | REURBANIZACIÓN COMPLETA (CALLE O CALLE + APARCAMIENTOS). MUY MAL ESTADO | NOVIEMBRE          | 5 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL | POR ACERA OPUESTA Y AVDA MIGUEL ANGEL BLANCO | VADOS COLEGIOS       | ALTO<br>          |
| 48 | ISTMO                  | URBANIZACIÓN COMPLETA (CALLE EN TIERRAS DESDE EL NÚMERO 6)              | NOVIEMBRE          | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL | SIN DESVIO                                   | VADOS                | BAJO<br>          |





|    |             |  |           |         |                   |                         |                                      |                            |       |
|----|-------------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|
| 49 | SANTA LUCÍA | APROVECHAMIENTO ESTACIONAMIENTO (CAMBIO DE LADO) DE LUIS BRAILLE A VERBENA | NOVIEMBRE | 1 MES   | PEATONAL Y RODADA | CORTE ACERA Y UN CARRIL | POR ACDERA OPUESTA                   | VADOS PARADA BUS           | MEDIO |
| 50 | VENEZUELA   | RENOVACIÓN DE ACERAS + CAPA RODADURA (METER RED AGUA)                      | NOVIEMBRE | 3 MESES | PEATONAL Y RODADA | CORTE TOTAL             | POR CALLES ECUADOR ARGENTINA Y CHILE | VADOS INSTITUTO PARADA BUS | MEDIO |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO | TIPO DE ACTUACIÓN  | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |                          |                      | OTRAS INTERFERENCIAS                  | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|----------------------|--|--------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
|    |                      |  | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE                    | DESVÍO               |                                       |                   |
| 51 | VALLE DE ARÁN        | REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS RAÍCES, SUST. ÁRBOLES, OTROS EN PARTERRES  | DICIEMBRE          | 4 MESES  | PEATONAL             | PARCIAL ACERAS           | ACERA OPUESTA        | VADOS                                 | BAJO              |
| 52 | PANORAMA             | REURBANIZACIÓN COMPLETA, SEGUNDO TRAMO, DE HAYA A ARENAS                         | DICIEMBRE          | 4 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL              | POR CALLE CONTIENDAS |                                       | MEDIO             |
| 53 | LONDRES              | REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS RAÍCES, SUST. ÁRBOLES, EN APARCAMIENTO     | DICIEMBRE          | 3 MESES  | PEATONAL             | CORTE ACERAS Y APARCAMI. | POR ACERA OPUESTA    | RESIDENCIA ANCIANOS                   | MEDIO             |
| 54 | TRADUCTORES          | RENOV. PAVIMENTACIÓN OBSOLETA Y DAÑADA POR OBRAS. PLATAFORMA ÚNICA               | DICIEMBRE          | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE TOTAL              | SIN DESVÍO           | VADOS                                 | MEDIO             |
| 55 | COBALTO              | RENOVACIÓN - REORDENACIÓN ACERAS / TERRIZO / APARC. GALENA A PIRITA (ACERA SUR). | DICIEMBRE          | 3 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE ACERA Y APARCAMI.  | SIN DESVÍO           | VADOS , NAVES INDUSTRIALES PARADA BUS | ALTO              |

### CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS - PROGRAMACIÓN JULIO-AGOSTO 2024

| CALLE / VÍA PÚBLICA | TRABAJO                                   | TRAMO                               | CRONOGRAMA INDICATIVO |
|---------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| TORTOLA             | fresado + aglomerado                      | Cigüeña-J.C.I                       | JULIO                 |
| ALAMILLOS           | fresado + aglomerado                      | Prado Magdalena-Pólvora             | JULIO                 |
| NICASIO PEREZ       | fresado + aglomerado                      | Prado Magdalena-Pólvora             | JULIO                 |
| CARDENAL MENDOZA    | fresado + aglomerado                      | Reyes- Velardes                     | JULIO                 |
| JUAN MAMBRILLA      | fresado + aglomerado                      | Cardenal Mendoza-Ruiz Hernández     | JULIO                 |
| RUIZ HERNANDEZ      | fresado + aglomerado                      | Juan Mambrilla-Librería             | JULIO                 |
| PZA. STA.CRUZ       | fresado + aglomerado                      | Completa                            | JULIO                 |
| LIBRERÍA            | fresado + aglomerado                      | Ruiz Hernandez-Padre Arregui        | JULIO                 |
| VELARDES            | fresado + aglomerado                      | Huelgas-Cardenal Mendoza            | JULIO                 |
| IMPERIAL            | fresado + aglomerado                      | Pza. S. Nicolás-Lecheras            | JULIO                 |
| CARDENAL TORQUEMADA | fresado + aglomerado                      | Pza. S. Pablo - Rondilla Sta Teresa | JULIO                 |
| LOPEZ GOMEZ         | fresado + saneo varias zonas + aglomerado | Pza. Universidad-Pza. España        | JULIO-AGOSTO          |
| AVDA ZAMORA         | fresado + aglomerado                      | Avda. Madrid - Rotonda polígono     | JULIO-AGOSTO          |
| AVDA. SALAMANCA II  | fresado + aglomerado                      | M.A.B. - Fco. Mendizábal            | JULIO-AGOSTO          |





|                                       |  |   |              |
|---------------------------------------|--|---|--------------|
| JOAQUIN VELASCO MARTIN                | fresado + aglomerado   | G. Fuertes - M.A.B + S. Arjona - F. Mendiz. | JULIO-AGOSTO |
| AVDA GIJON (CALZADA SENTIDO CENTRO)I  | fresado borde carril dcho + aglomerado                       | Avda. Burgos - Enseñanza                    | JULIO-AGOSTO |
| AVDA GIJON (CALZADA SENTIDO CENTRO)II | fresado borde carril dcho + aglomerado                       | Enseñanza - A-62                            | JULIO-AGOSTO |
| ASUNCION                              | fresado + aglomerado (condicionada obra túnel)               | Labradores-Padre Claret                     | JULIO-AGOSTO |
| DR. SANCHEZ VILLARES                  | fresado + aglomerado   | Completa                                    | JULIO-AGOSTO |
| NARANJO – PZA. OLIVO                  | fresado + aglomerado (Olivo) – aglomerado rodadura (Naranjo) | Tramo antiguo (Olivo) – Completa (Naranjo)  | AGOSTO       |

### ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO   | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISION TEMPORAL            |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |           |   | OTRAS INTERFERENCIAS                                    | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|--|---|-------------------------------|----------|----------------------|-----------|---|---|-------------------|
|   |  |   | INICIO                        | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE     | DESVÍO                                  |   |                   |
| 1 | PADRE CLARET - ANDALUCÍA   | PASO BAJO LAS VÍAS PARA PEATONES Y BICICLETAS   | EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO      |          | PEATONAL Y RODADA    | TOTAL     | ESTACIÓN ASUNCIÓN, GUIPÚZCOA S. VICENTE | VADOS   | MEDIO<br>         |
| 2 | AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA (ENTRE DANIEL DEL OLMO Y AVENIDA DE ZAMORA) | REURBANIZACIÓN  | EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE |          | PEATONAL Y RODADA    | PARCIALES | SÍ                                      | ACCESO COLEGIO INTERNACIONAL Y NUEVAS PARADAS DE BUS    | ALTO<br>          |
| 3 | CAMINO VIEJO DE SIMANCAS (DESDE LA CALLE ACEROLA HASTA EL FINAL DEL TM)  | EJECUCIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL, ASÍ COMO REDES ENTERRADAS.              | OCTUBRE                       | 6 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | PARCIALES | SÍ                                      | BUS, COLEGIO LOS PINOSE INEA Y HUERTOS SITUADOS EN INEA | ALTO<br>          |
| 4 | TÚNEL DE LABRADORES  | RENOVACIÓN DEL TÚNEL Y AMPLIACIÓN DE GÁLIBO   | ABRIL                         | 7 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | TOTAL     | NO                                      | BUS   | ALTO<br>          |
| 5 | ACERA Y CARRIL BICI EN CARRETERA DE FUENSALDAÑA                          | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CARRIL BICI, ILUMINACIÓN, SEMÁFOROS, NUEVO ASFALTADO Y PINTURA. | OCTUBRE                       | 12 MESES | PEATONAL Y RODADA    | PARCIALES | SIN DESVIO                              | BUS   | MEDIO<br>         |

### ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE COMERCIO Y MERCADOS

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO | TIPO DE ACTUACIÓN                             | PREVISION TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |               |        | OTRAS INTERFERENCIAS                | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|----------------------|---|--------------------|----------|----------------------|---------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
|   |                      |   | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE         | DESVÍO |                                     |                   |
| 1 | TORRECILLA           | ALUMBRADO, EMBELLECIMIENTO Y RENATURALIZACIÓN | SEPTIEMBRE         | 3 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | CORTE PARCIAL |        |                                     | BAJO<br>          |
| 2 | MANTERÍA             | ALUMBRADO, EMBELLECIMIENTO Y RENATURALIZACIÓN | SEPTIEMBRE         | 3 MESES  |                      |               |        | CARA Y DESCARGA DURANTE INSTALACIÓN | BAJO<br>          |



### ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL "AGUA DE VALLADOLID" (AQUAVALL)

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                                | TIPO DE ACTUACIÓN         | PREVISIÓN TEMPORAL              |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD           |                                   |        | OTRAS INTERFERENCIAS                    | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|---|-------------------|
|   |   |                           | INICIO                          | DURACIÓN | TIPO                           | CORTE                             | DESVÍO |   |                   |
| 1 | Pº DEL CAUCE (ENTRE VALLE ESGUEVA Y AVDA SANTANDER) | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO | EN EJECUCIÓN HASTA FINAL DE AÑO |          | RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL | TOTAL                             |        |   | MEDIO<br>         |
| 2 | CHANCILLERÍA  | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO | EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE   |          | RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL | CORTE TOTAL POR TRAMOS UN SENTIDO |        | AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO INCLUSO BUS. | ALTO<br>          |

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                 | TIPO DE ACTUACIÓN                          | PREVISIÓN TEMPORAL |           | AFECCIÓN A MOVILIDAD           |                        |                        | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|   |                                      |  | INICIO             | DURACIÓN  | TIPO                           | CORTE                  | DESVÍO                 |                      |                   |
| 3 | GAMAZO (ENTRE COLMENARES Y M. ISCAR) | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO                  | JULIO              | 2 MESES   | RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL | CORTE TOTAL POR TRAMOS | POR MURO Y DOS DE MAYO | VADOS, HOTEL, BUS    | ALTO<br>          |
| 4 | VELARDES-COMUNIDADES                 | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO | JULIO              | 2,5 MESES | RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL | TOTAL                  |                        |                      | MEDIO<br>         |
| 5 | CONDE ANSÚREZ                        | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO                  | JULIO              | 1 MES     | RODADA                         | CORTE TOTAL            |                        | VADOS                | ALTO<br>          |

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO | TIPO DE ACTUACIÓN                          | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD  |                                   |        | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|----------------------|--|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
|   |                      |  | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                  | CORTE                             | DESVÍO |                      |                   |
| 6 | GONDOMAR             | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO | AGOSTO             | 5 MESES  | RODADA                | OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL |        |                      | ALTO<br>          |
| 7 | FRANCISCO ZARANDONA  | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO                  | AGOSTO             | 1 MES    | PARCIALMENTE PEATONAL | NO                                |        |                      | MEDIO<br>         |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                         | TIPO DE ACTUACIÓN         | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD           |                                   |        | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
|    |  |                           | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                           | CORTE                             | DESVÍO |                      |                   |
| 8  | AVDA SEGOVIA (ENTRE TÚNEL Y FARNESIO)        | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO | SEPTIEMBRE         | 2 MESES  | RODADA                         | OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL |        | BUS                  | ALTO<br>          |
| 9  | CORPUS CHRISTI                               | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO | SEPTIEMBRE         | 2 MESES  | RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL | CORTE TOTAL                       |        |                      | ALTO<br>          |
| 10 | JUAN DE JUNI (ENTRE RECOLETAS Y Pº ZORRILLA) | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO | SEPTIEMBRE         | 2 MESES  | RODADA                         | OCUPACIONES EN UN CARRIL          |        |                      | ALTO<br>          |



|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO | TIPO DE ACTUACIÓN         | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD           |                          |  | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|----------------------|---------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|--|----------------------|-------------------|
|    |                      |                           | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                           | CORTE                    | DESVÍO                                       |                      |                   |
| 11 | SAN QUINTÍN          | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO | OCTUBRE            | 2 MESES  | RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL | CORTE TOTAL              |  |                      | ALTO<br>          |
| 12 | ZAPICO               | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO | OCTUBRE            | 2 MESES  | RODADA                         | OCUPACIONES EN UN CARRIL |  |                      | ALTO<br>          |
| 13 | ARCA REAL            | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO | OCTUBRE            | 3 MESES  | RODADA                         | CORTE TOTAL POR TRAMOS   | EN FUNCIÓN DE LA ZONA A OCUPAR SE ESTUDIARÁN | VADOS, BUS           | ALTO<br>          |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                    | TIPO DE ACTUACIÓN         | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |                           |        | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------------------|
|    |   |                           | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE                     | DESVÍO |                      |                   |
| 14 | BRONCE (ENTRE ACEQUIA Y V. DE MENCHACA) | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO | NOVIEMBRE          | 1 MES    | RODADA               | OCUPACIONES MEDIA CALZADA |        |                      | ALTO<br>          |

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                       | TIPO DE ACTUACIÓN                       | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD           |                                   |        | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|--|---|--------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
|    |  |   | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                           | CORTE                             | DESVÍO |                      |                   |
| 15 | AVDA SALAMANCA (ENTRE ERAS Y HDEZ PACHECO) | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO               | DICIEMBRE          | 2 MESES  | RODADA                         | OCUPACIONES DE CATAS EN UN CARRIL |        | BUS                  | ALTO<br>          |
| 16 | RELATORES                                  | RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO | DICIEMBRE          | 4 MESES  | RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL | CORTE TOTAL                       |        |                      | ALTO<br>          |

### ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL ÁREA 1-

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                        | TIPO DE ACTUACIÓN | PREVISIÓN TEMPORAL |                    | AFECCIÓN A MOVILIDAD |         |        | OTRAS INTERFERENCIAS                               | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|
|   |   |                   | INICIO             | DURACIÓN           | TIPO                 | CORTE   | DESVÍO |  |                   |
| 1 | PADRE LLANOS AREA 1.8                       | RED DE CALOR      | JULIO              | 1 MES EN EJECUCIÓN | PEATONAL Y RODADA    | PARCIAL |        | CARREFOUR, (EJECUTADO PASO APARCAMIENTO CARREFOUR) | ALTO<br>          |
| 2 | P. MIAJA DE LA MUELA-PADRE LLANOS: AREA 1.7 |                   | JULIO              | 2 MES EN EJECUCIÓN | RODADA               | TOTAL   | BYPASS | BUS  | ALTO<br>          |
| 3 | P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 1.6              |                   | JULIO              | 2 MES EN EJECUCIÓN | RODADA               | TOTAL   | BYPASS |  | ALTO<br>          |



**ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 2-**

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                             | TIPO DE ACTUACIÓN   | PREVISIÓN TEMPORAL  |  | AFECCIÓN A MOVILIDAD |         |         | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |      |
|---|--|---------------------|---|--|----------------------|---------|---------|----------------------|-------------------|------|
|   |  |                     | INICIO  | DURACIÓN   | TIPO                 | CORTE   | DESVÍO  |                      |                   |      |
| 1 | CALLE JORGE VIDAL (PINTOR) : AREA 2.6            | <p>RED DE CALOR</p> | EN EJECUCIÓN<br>PREVISION 1 MES                                     |  | PEATONAL Y RODADA    | TOTAL   |         | CEIP I. MARTÍN BARÓ  | ALTO              |      |
| 2 | P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 2.1                   |                     | JULIO   | EN EJECUCIÓN<br>PREVISION 2 MES  | RODADA               | PARCIAL |         | BUS                  | ALTO              |      |
| 3 | P. MIAJA DE LA MUELA-HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.2 |                     | JULIO   | EN EJECUCIÓN<br>PREVISION 2 MES  | RODADA               | PARCIAL |         | BUS                  | ALTO              |      |
| 4 | CALLE HERNANDO DE ACUÑA : AREA 2.7               |                     | NOVIEMBRE   | 2 MESES  | RODADA PEATONAL      | PARCIAL |         |                      | ALTO              |      |
| 5 | CALLE CIUDAD DE LA HABANA : AREA 2.8             |                     | NOVIEMBRE   | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL |         |                      | ALTO              |      |
| 6 | CALLE JUAN DE VALLADOLID : AREA 2.9              |                     | NOVIEMBRE   | 2 MESES  | PEATONAL Y RODADA    | PARCIAL |         | IES PARQUESOL, VADOS | ALTO              |      |
| 7 | HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.3                      |                     | NO SE EJECUTA<br>SOLO SE DEJA ACOMETIDA A CALLE DOCTOR VILLACIÁN 49 |  |                      | RODADA  | PARCIAL |                      | BUS, VADOS        | ALTO |
| 8 | HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.4                      |                     | NOVIEMBRE   | 2 MESES<br>EN EJECUCIÓN<br>PREVISION 2 MES   | RODADA               | PARCIAL |         | BUS, VADOS           | ALTO              |      |
| 9 | CALLE ORIÓN: AREA 2.5                            |                     | NOVIEMBRE   | 3 MESES<br>EJECUTADA A FALTA DE ACOMETIDA AL PSIQUÁTRICO Y CRUCE DE CALLE DOCTOR VILLACIÁN | RODADA               | TOTAL   |         | AEMET                | ALTO              |      |






**ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 3-**

|    | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                                     | RED DE CALOR | PREVISIÓN TEMPORAL        |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |               |        | OTRAS INTERFERENCIAS | GRADO DE AFECCIÓN |
|----|--|--------------|---------------------------|----------|----------------------|---------------|--------|----------------------|-------------------|
|    |  |              | INICIO                    | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE         | DESVÍO |                      |                   |
| 1  | EUSEBIO GONZÁLEZ SUÁREZ: AREA 3.8                        |              | EN EJECUCIÓN REMATES      |          | RODADA               | TOTAL         |        | VADOS                | ALTO              |
| 2  | MANUEL SILVELA (AMADEO ARIAS-GARROTE TEBAR): AREA 3.7    |              | EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO |          | RODADA               | PARCIAL       |        | VADOS                | ALTO              |
| 3  | AMADEO ARIAS: AREA 3.6                                   |              | SEPTIEMBRE                | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       |        | VADOS                | ALTO              |
| 4  | P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.1                           |              | OCTUBRE                   | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       | BYPASS | BUS, VADOS           | ALTO              |
| 5  | AMADEO ARIAS: AREA 3.5                                   |              | OCTUBRE                   | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       |        | VADOS                | ALTO              |
| 6  | P. MIAJA DE LA MUELA-GUZMAN EL PINCIANO: AREA 3.4        |              | NOVIEMBRE                 | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       |        | BUS, VADOS           | ALTO              |
| 7  | P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.2                           |              | NOVIEMBRE                 | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       | BYPASS | BUS, VADOS           | ALTO              |
| 8  | JOSÉ GARROTE TÉBAR-PAPA LIMA: AREA 3.12                  |              | DICIEMBRE                 | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       | BYPASS | BUS, VADOS           | ALTO              |
| 9  | P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.3                           |              | DICIEMBRE                 | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       | BYPASS | BUS, VADOS           | ALTO              |
| 10 | MANUEL SILVELA (AMADEO ARIAS-JUAN M. VILLEGAS): AREA 3.9 |              | DICIEMBRE                 | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       |        | BUS, VADOS           | ALTO              |
| 11 | MANUEL SILVELA (JUAN M. VILLEGAS-H. ACUÑA): AREA 3.10    |              | DICIEMBRE                 | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL       |        | BUS, VADOS           | ALTO              |
| 12 | MARTÍNEZ VILLEGAS-CDAD. HABANA: AREA 3.11                |              | ENERO 25                  | 2 MESES  | RODADA PEATONAL      | PARCIAL TOTAL |        | VADOS                | ALTO              |



### ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 4-

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO                       | TIPO DE ACTUACIÓN  | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |               |        | OTRAS INTERFERENCIAS                                | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|--|--|--------------------|----------|----------------------|---------------|--------|---|-------------------|
|   |  |  | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE         | DESVÍO |   |                   |
| 1 | ENRIQUE CUBERO: AREA 4.10                  | <p>RED DE CALOR</p> <p>AREA 4</p>  | DICIEMBRE          | 4 MESES  | RODADA               | PARCIAL       |        | POLICÍA, P. LALO G <sup>a</sup> , CENTRO P. MAYORES | ALTO              |
| 2 | JOSÉ GARROTE TÉBAR: AREA 4.1               |  | NOVIEMBRE          | 1 MES    | RODADA               | PARCIAL       |        | BUS, VADOS  | ALTO              |
| 3 | MORELIA: AREA 4.9                          |  | FEBRERO 25         | 2 MESES  | RODADA               | PARCIAL TOTAL |        | C.COMERCIAL PQ                                      | ALTO              |
| 4 | CIUDAD DE LA HABANA-AMADEO ARIAS: AREA 4.2 |  | FEBRERO 25         | 1 MES    | RODADA               | PARCIAL       |        | BUS, VADOS  | ALTO              |

### ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE 6-7-8.2 (EN EJECUCIÓN)-

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO  | TIPO DE ACTUACIÓN | PREVISIÓN TEMPORAL |          | AFECCIÓN A MOVILIDAD |               |        | OTRAS INTERFERENCIAS                              | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|---|-------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------|--------|---|-------------------|
|   |   |                   | INICIO             | DURACIÓN | TIPO                 | CORTE         | DESVÍO |   |                   |
| 1 | CALLE MIGUEL ÁNGEL BLANCO Y J. VELASCO MARTÍN FASE 6                    | RED DE CALOR      | JULIO              | 3 MESES  | RODADA               | PARCIAL       | RODADA | BUS, VADOS  | ALTO              |
| 2 | AVDA. RAMÓN PRADERA-MARIANO GARCÍA ABRIL-TRILLA, AVDA. SALAMANCA FASE 7 |                   | JULIO              | 6 MESES  | RODADA               | PARCIAL TOTAL | RODADA | BUS, APARCAMIENTO DISUASORIO, CARRIL BICI, VADOS, | ALTO              |
| 3 | CALLE SEMENTERA Y ERAS FASE 8.2   |                   | NOVIEMBRE          | 3 MESES  | RODADA               | PARCIAL       | RODADA | BUS,VADOS, IES E. FERRARI                         | ALTO              |





**ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO**

|   | EMPLAZAMIENTO/ TRAMO | TIPO DE ACTUACIÓN       | PREVISIÓN TEMPORAL |           | AFECCIÓN A MOVILIDAD |       |            | OTRAS INTERFERENCIAS                              | GRADO DE AFECCIÓN |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------|------------|---|-------------------|
|   |                      |                         | INICIO             | DURACIÓN  | TIPO                 | CORTE | DESVÍO     |   |                   |
| 1 | CALLE CANAL          | REURBANIZACIÓN DEL VIAL | EN EJECUCIÓN       | DICIEMBRE | PEATONAL Y RODADA    | TOTAL | SIN DESVIO | LABORATORIO CHD<br>ESTABLECIMIENTOS<br>HOSTELEROS | BAJO              |